

Bijlage 1: Planning voorbereiding sloop Elkhove in relatie tot sloop en nieuwbouw brandweerkazerne																							
	2	0	1	4																			2
activiteit:	januari				februari			maart			april		mei		juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	januari	
college behandeling voorbereiding sloop			21																				
uitvoering voorbereidingen:																							
beëindiging anti-kraak Elkhove			22		28																		
beëindiging anti-kraak Sportlaan 5																							
schrijven bestek asbestsanering			22																				
aanbesteden asbestsanering																							
ontruiming opslag eigen huisvesting											14	28											
afsluiten/verwijder nutsvoorzieningen			22																				
sloopmelding			22																				
schrijven bestek sloop																							
beh. college advies kazerne nieuwbouw			28	4																			
beh. college advies sloop			28	4																			
persmoment				4																			
presentatie raad nieuwbouw				6																			
inloopbijeenkomst belanghebbenden					10																		
ARC behandeling advies nieuwbouw					13																		
ARC behandeling advies sloop					13																		
gunning asbest sanering																							
raad behandeling advies nieuwbouw								6															
raad behandeling advies sloop								6															
aanbesteding sloop Elkhove								7	28														
gunning sloop Elkhove											4												
uitvoering asbestsanering											24	7											
definitief ontwerp nieuwbouw																							
bouwvergunning nieuwbouw																							
sloop Elkhove en bouwrijp maken											20				11								
aanbesteding/gunning nieuwbouw																							
bouwwakantie															21		8						
realisatie nieuwbouw																						tot juni 2015 >>	
Legenda:																							
voorbereiding sloop Elkhove																							
sloop Elkhove, kelders, bouwrijp																							
nieuwbouw brandweerkazerne																							