

Projectplanning De Blinkerd, 27032013

Acties ↓																
Intentieovereenkomst																
Afstemmen partijen	√															
Opstellen	√															
Projectgroep	√															
Besluitvorming B&W	√															
Ondertekening	√															
Ontwerp																
Aanpassing ontwerp	√															
Programmeringstoets	√															
Brandweer	√															
Parkeertoets	√															
Grove bestemmingsplantoets	√															
Projectgroep*	√															
Stuurgroep*	√															
Klankbordgroep (WAS)*	√															
Informatieavond	√	16-01														
1° Werkconferentie		13-02														
2° Werkconferentie		06-03														
Besluitvorming B&W		09-04														
Commissie		14-05														
Gemeenteraad		23-05														
Exploitatieberekening																
Opstellen	√															
Gebruiksovereenkomst / Samenwerkingsovereenkomst																
Opstellen meerjarenplan																
Opstellen onderhoudsplan																
Meerjaren huurcontract																
Afstemming partijen																
Opstellen																
Beëindiging huurovereenkomst De Oorsprong																
Berichtgeving	√	< 31-12														
Omgevingsvergunning																
Behandeling aanvraag																
Aanbesteding																
Aanbestedingsprocedure																
Realisatie																
Interne verbouwing		Tot 1 mei 2014														
Verhuizing		Voltooid op 1 september 2014														
Tijd →		oktober	november	december	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
		2012									2013					