

Bijlage 9 Overzicht uitvoeringsplannen wijkgericht werken 2007- 2010

Egmond aan Zee

Hoofdstuk	Onderwerp	Verantwoordelijk	Uitvoeringsjaar	Budget	Toelichting
Visie Egmond aan Zee	Visie	Gemeente/vrom	2008-2009	Budget bestemmingsplannen	Is in afwijking van wijkplan was 2007.
Infrastructuur en verkeer	Transferium De Meent/Egmond ad Hoef	Gemeente/provincie	2010?	Provincie	Tijdelijk transferium in Egmond aan den Hoef is gerealiseerd. Het idee is nu om een transferium in de hoek Heilooerweg/Hoeverweg aan te leggen. Dat zou dan een provinciaal transferium zijn. Maar nog geen concrete plannen. Planning is in afwijking van wijkplan was 2006.
	Herinrichting Zeeweg/Adm.de Ruyterweg/Prins Hendrikstraat	Gemeente	2007/2008	743.000 herinrichting 350.000 wateroverlast	Dit project is nu in uitvoering
	Herinrichting Pompplein en Herinrichting boulevard-zuid/"werf"	Gemeente	2008/2009/2010	50.000 voor de voorbereiding in 2008. Meerjarenraming 2009: 300.000 voor Pompplein en 500.000 voor de Werf	De voorbereidingen starten in 2008 als de visie Egmond aan Zee klaar is. De uitvoering vindt plaats in 2009/2010. Planning is in afwijking van wijkplan, was 2007/2008.
	Herinrichting Julianastraat en maatregelen wateroverlast	Gemeente	2008-2009	250.000 herinrichting 450.000 wateroverlast (nog te vóteren door de raad)	Vorbereiding start voorjaar 2008, uitvoering afhankelijk van beschikbaar stellen krediet wateroverlast door gemeenteraad
	Uitvoering parkeerbeleid boten/tractoren	Gemeente/Eigenaren	Niet gepland	Budget handhavings-beleid	Is nu geen prioriteit bij gemeente wel bij bewoners. Vanuit oude gemeenten liggen er nog afspraken. Planning is in afwijking van wijkplan, was 2006.
	Bouw berging Eymaplein	Gemeente	2009	Is niet opgenomen in het Investeringschema	Het betreft niet een herinrichting maar het aanbrengen van een bergingskelder voor overstortwater. Planning is in afwijking van wijkplan, was 2008.
Groenvoorzieningen	Zeeweg/Adm. de Ruyterweg/Voorstraat	Gemeente	2008	Regulier onderhoudsbudget	Na reconstructie wordt groen ingevuld. Planning is in afwijking van wijkplan, was 2007.

Hoofdstuk	Onderwerp	Verantwoordelijk	Uitvoeringsjaar	Budget	Toelichting
	Voorstraat/W. Beckmanlaan	Gemeente	2009	Regulier onderhoudsbudget	Hier staat geen tot heel weinig groen.
	Uitbreiding hondenpoepzuiger	Gemeente	Jaarlijks	Regulier budget	In 2008 is het aantal uren van de hondenpoepzuiger structureel verhoogd.
Strandbeleid	Aanscherping handhaving	Gemeente	Doorlopend	Binnen budget handhaving	In 2008 wordt een planning opgesteld met daarin de strandnota verwerkt.
Wonen, welzijn en zorg	Uitvoering woonbeleidsnota	Gemeente	Doorlopend	Regulier budget	Nvt
Voorzieningen voor jongeren	Enquete behoefte Jongeren	Gemeente/SWB	?	P.M. Is niet opgenomen in meerjarenraming	Hierover moet nog nader overleg met de Dorpsraad plaatsvinden of de enquete nog steeds gewenst is. Oorspronkelijke planning was 2006
	Project Uitkijktoren	Gemeente/SWB	2008	22.000	Het project uitkijktoren is opgenomen in het programma facelift openbare ruimte (€ 100.000) In het bedrag is niet de evt. kap van bomen meegerekend. De bewoners willen met jongeren samen de trap naar de uitkijktoren toe opknappen. Oorspronkelijke planning was 2007.

Egmond-Binnen

Hoofdstuk	Onderwerp	Verantwoordelijk	Uitvoeringsjaar	Budget	Toelichting
	Herinrichting Herenweg tussen Vennewatersweg en Adelbertusweg	Gemeente	2009	Meerjarenraming 2009 450.000	Staat niet in vastgestelde wijkplan wel in nieuwe dorpsplan. Herinrichting vindt plaats in nauw overleg met de dorpsvereniging. Hierbij wordt rekening gehouden met de cultuurhistorische aspecten van de weg zoals bomenstructuur en bestrating.
	Herinrichting Adelbertusweg tussen Herenweg en Randweg	Gemeente	2010	Meerjarenraming 2010 300.000	Staat niet in vastgestelde wijkplan wel in nieuwe dorpsplan. Herinrichting vindt plaats in nauw overleg met de dorpsvereniging. Hierbij wordt rekening gehouden met de cultuurhistorische aspecten van de weg zoals bomenstructuur en bestrating.

Bergen aan Zee

Hoofdstuk	Onderwerp	Verantwoordelijk	Uitvoeringsjaar	Budget	Toelichting
Verkeer, parkeren, openbaar vervoer en bereikbaarheid	Zeeweg; onderzoeken of snelheid teruggebracht kan worden naar 60 kilometer.	Provincie	?	Provincie	Overal wordt de snelheid op provinciale wegen teruggebracht naar 60 km per uur. Reden waarom hier niet is niet duidelijk. Wens groot want dan kunnen brommers van het fietspad af. Nader overleg met de provincie gewenst.
	Zeeweg; verbreden fietspad	Provincie	2008	Regulier onderhoud provincie	Fietspaden worden verbreed
	Zeeweg; onderzoeken of na invoering 60 km parkeren aan één zijde ingevoerd kan worden en of verkeersregelaars hierin een verwijfsfunctie kunnen vervullen.	Provincie / gemeente	?	P.M. Is niet opgenomen in meerjarenraming	Dit is een wens van bewoners. In het wijkplan is geen planning vastgesteld. Wordt pas nader bekeken als de Zeeweg een 60-km weg wordt.
	Rijrichting C.F. Zeilerboulevard omdraaien	Gemeente	Later dan 2008	Binnen regulier budget	In het wijkplan stond dit in 2007 gepland. De werkgroep verkeer bekijkt de mogelijkheden van het omdraaien van de rijrichting. Bij de herinrichting van wegen wordt

Hoofdstuk	Onderwerp	Verantwoordelijk	Uitvoeringsjaar	Budget	Toelichting
					rekening gehouden met een eventuele verandering van de rijrichting.
	Herinrichting C.F. Zeilerboulevard	Gemeente	2010	Meerjarenraming 2010 € 500.000	
	In wegenbeheerplan herstraten van Elzenlaan, Verspyckweg, Julianalaan, Parkweg opnemen. Prioritering bepaalt jaar van uitvoering. In najaar 2007 wordt de Elzenlaan herstraat met nieuwe parkeerplaatsen	Gemeente	2008 - 2010	Binnen regulier onderhoudsbudget	In het wijkplan staat opgenomen dat er per jaar 1 straat wordt opgeknapt. Dit strookt niet met de beheerplanning. In nov/dec komt nieuwe planning. Elzenlaan wordt in 2008 (In het wijkplan staat 2007) opgeknapt inclusief parkeerplaatsen. Het vervolg zou de herstrating van de Julianaweg moeten zijn. Echter andere straten komen niet in de beheerplanning voor. Hierdoor stagneert de uitvoering van het wijkplan. Uitvoering van het wijkplan kan alleen plaatsvinden als er extra middelen hiervoor worden vrijgemaakt of een andere prioriteit wordt vastgesteld.
	Inzet verkeersregelaars	Provincie	zomerperiode	Provincie	
	Spreiding dienstregeling bussen: inzet reguliere zomerbus (lijn 262) uitbreiden naar de zondag, betere afstemming met strand- en buurtbus.	Provincie / Connexxion / buurtbus	2008	Provincie	
	Onderzoek transferium	Provincie / gemeente	2008	Project bereikbaarheid kust	Het PWN terrein aan de Zeeweg wordt ingericht als transferium. Planning wijkplan was 2007.
Inrichting en beheer Openbare ruimte	Herziening bestemmingsplan	gemeente	2008/2009	Binnen regulier budget	De uitgangspunten worden in 2008 vastgesteld. Het bestemmingsplan is in 2009 gepland. De planning is in afwijking van het wijkplan, was 2006/2007.

Hoofdstuk	Onderwerp	Verantwoordelijk	Uitvoeringsjaar	Budget	Toelichting
	Renovatie Rode plein	Gemeente / ondernemers	2011 of verder	Pm	Dit punt is verschoven naar na 2010 in afwijking van het wijkplan, was 2008-2010. Er zijn geen middelen voor gereserveerd in het investeringsschema.
	Renovatie Van der Wijckplein	gemeente	2011 of verder	Pm	Dit punt is verschoven naar na 2010 in afwijking van het wijkplan, was 2008-2010. Er zijn geen middelen voor gereserveerd in het investeringsschema.
	Bij renovatie wegen / pleinen verlichting, banken en prullenbakken aanpassen	gemeente	Doorlopend	Regulier onderhoudsbudget en budget herinrichting	Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de reguliere onderhoudsbudgetten om straatmeubilair aan te passen. Bij het vernieuwen van de verlichting wordt gebruik gemaakt van het budget dat voor de herinrichting ter beschikking is gesteld. Bijvoorbeeld bij de herinrichting van de Elzenlaan worden ook de lantaarnpalen vervangen.
	Reduceren aantal borden	gemeente	Doorlopend	Binnen regulier budget	De bebording is onoverzichtelijk en slecht onderhouden. Dit is punt uit de wijkshow van 2007
	Afvalcontainers ondergronds	gemeente	2008	Binnen regulier budget	Na het zomerreces komt het voorstel van B en O in de raad met planning van het ondergronds plaatsen van afvalcontainers behandeld. Bergen aan Zee heeft prioriteit.
	Parnassiapark herinrichten, oprichten projectgroep	Gemeente, gebruikers en bewoners	2008	40.000 1 ^e fase Meerjarenraming: 2 ^e fase 2010 200.000	Herinrichting vindt fasegewijs plaats. Start in najaar 2008. C&C stelt werkplan op. Is in afwijking van het wijkplan, was 2006/2007.

Hoofdstuk	Onderwerp	Verantwoordelijk	Uitvoeringsjaar	Budget	Toelichting
Recreatie en toerisme	Grote restauratie monument 'De Lantaarn'.	Gemeente	2008	Pm	De afdeling Monumenten gaat na wat de kosten van restauratie zijn. Bij MZ is een budget onderhoud. Het project is deels opgenomen in het uitvoeringsplan facelift openbare ruimte. Er zijn inmiddels offertes aangevraagd.
	Onderhoud uitvoeren 'Jonas en de walvis'	Gemeente	2008	Binnen regulier budget	Het bordje bij het kunstwerk moet opgeknapt worden. Dit kan uit budget MZ onderhoud kunst in de openbare ruimte. Planning is afwijking van wijkplan, was 2007.
Veiligheid	Aanpassen APV	Gemeente	2008	Binnen regulier budget	De afdeling Bestuursondersteuning is bezig met het voorbereiden van de aanpassingen. Is nog in afwachting van het uitstallingsbeleid. Planning is afwijking van wijkplan, was 2006.
	Plaatsen aanwijzen op strand waar men mag (kite)surfen, vliegeren met twee lijnen en honden los mogen lopen.	Gemeente	2008	Binnen regulier budget	Dit is in het concept strandbeleid opgenomen. Vaststelling van het strandbeleid moet nog plaatsvinden. Planning is afwijking van wijkplan, was 2007.
	De invoering van de Wet bestuurlijke boete gebruiken om parkeerovertredingen en kleine ergernissen daadkrachtiger aan te pakken.	Gemeente	?	Budgettair neutraal	De wet moet nog verwerkt worden in een locale verordening. Nog geen planning. Planning is afwijking van wijkplan, was 2007.
	Actief voorlichting geven over verbetering brandveiligheid in de woning en stimuleren gebruik rookmelders	brandweer	2008	Binnen regulier budget	18 april 2008 is tijdens de alv van de Dorpsraad voorlichting gegeven. Stond gepland in 2007.
	Invoering Europese richtlijnen	Gemeente / reddingsbrigade	?	Binnen regulier budget	Planning in wijkplan was 2006/2007. Nu is planning onbekend.
	Maatregelen treffen om het buitendijks gebied naar een binnendijks niveau te brengen	Rijk	Doorlopend	Rijk	Kustbeveiliging heeft continue de aandacht.

Saenegheest

In Saenegheest komt dit jaar het uitvoeringsplan 2004-2006 gereed. Er wordt volop gewerkt aan de reconstructie van de van Blaaderenweg, het groenplan, het afwateringsplan en de herinrichting van de wijk. In het uitvoeringsplan voor 2007 en verder blijven alleen de doorlopende aandachtsvelden staan en uiteraard de Nieuwe Bergense School.

Hoofdstuk	Onderwerp	Verantwoordelijk	Uitvoeringsjaar	Budget	Toelichting
	De Nieuwe Bergense School	Gemeente/Kennemerwonen	2008/2009	Is apart budget voor vrijgemaakt in begroting.	
	Afvalcontainers ondergronds	gemeente	2008	Binnen regulier budget	Na het zomerreces komt het voorstel van B en O in de raad met planning van het ondergronds plaatsen van afvalcontainers behandeld. Staat niet in wijkplan.

Aagtdorp

Hoofdstuk	Onderwerp	Verantwoordelijk	Uitvoeringsjaar	Budget	Toelichting
	Overleg over verkeerscirculatieplan	Gemeente/bewonersvereniging	2008	PM	
	Openbare verlichting – onderzoek naar eventuele aanpassing in de wijk	Gemeente	2008	Beheerplan verlichting	Zodra gemeentelijk beleidsplan is vastgesteld, kan tot uitvoering worden overgegaan. Planning in wijkplan was 2004.
	Ontwikkelen waterbeheerplan	Gemeente	2008/2009	Regulier budget	De grote lijnen worden in 2008 opgesteld. Verdere uitwerking volgt in 2009. Planning wijkplan was 2005.

Groet

Hoofdstuk	Onderwerp	Verantwoordelijk	Uitvoeringsjaar	Budget	Toelichting
Verkeer, veiligheid en parkeren	Parkeren Hogenolweg Parkeren Groetincke Parkeren Kerkbrink	gemeente	2008	Regulier onderhoud groen en wegen	Na vaststelling van bermenbeleid een uitvoeringsplan maken. Kosten hiervoor zijn nu nog niet in te schatten. Het Bermenbeleid wordt in 2008 vastgesteld waarna direct tot planuitwerking wordt overgegaan. Parkeren Hogenolweg is apart project dat nu in uitvoering is. Planning wijkplan was 2006.
	Fietsroute ANWB	gemeente	doorlopend	PM	Wordt in overleg met ANWB geregeld.
	Openbare verlichting beheerplan	Beheer en onderhoud	2008	Beheerplan verlichting	Zodra gemeentelijk beleidsplan is vastgesteld, kan tot uitvoering worden overgegaan. Planning wijkplan was 2006.
	Stukje Hogenolweg 1 richting	Gemeente	2008	P.M.	Planning wijkplan was 2007.
Cultuur, natuur en milieu	Duinrellen herstellen	Gemeente	2008/continu	Regulier budget	Deel is opgenomen in het bestemmingsplan. Voor uitvoering is geen apart budget. Dit loopt mee met andere plannen.
	Bescherming aanzichten in het dorp	Gemeente	continu	Regulier budget	In de herziening bestemmingsplannen wordt door de afdeling Monumenten van de gemeente zorggedragen voor deze bescherming.
	Kunstuitingen schoonmaken en houden	Gemeente	jaarlijks	Regulier budget	Uitvoering in het bestaande beleid door externen. Wordt opgenomen in beheerplan kunst in openbare ruimte van MZ dat in 2008 wordt opgesteld.
	Afval containers ondergronds	Beheer en onderhoud	2008/2009	Regulier budget	Na het zomerreces komt het voorstel van B en O in de raad met planning van het ondergronds plaatsen van afvalcontainers behandeld, was 2006.

Hoofdstuk	Onderwerp	Verantwoordelijk	Uitvoeringsjaar	Budget	Toelichting
Recreatie en economie	Indikking aanlegmogelijkheden Hargervaart, Sanitaire voorzieningen Hargervaart Beheer t.z.t. in handen van WSV Prince George, Geen toestemming nieuwe woonboten, Nadruk watersportpassanten ipv seizoenliggers, Opknappen begin Hargervaart, Verbeteren waterkwaliteit Hargervaart	Nort/Hoogheemraadschap	voor 2009	P.M.	In het project Hargervaart moeten al deze onderdelen worden meegenomen. Aangezien er nog onderzoek wordt gedaan naar de verschillende mogelijkheden van de uitvoering voor dit project, is de financiering niet in dit dorpsplan opgenomen. De planning is gebaseerd op de planning van het projectonderzoek. Zit ook in Nort

School-Centrum

Hoofdstuk	Onderwerp	Verantwoordelijk	Uitvoeringsjaar	Budget	Toelichting
	Reconstructie kruispunt Laanweg/Sportlaan	Gemeente	2011	Meerjarenraming: 2011 550.000	Subsidies bij provincie worden aangevraagd. Planning is afwijking van wijkplan, was 2010.
	Aanleg fietspad Sportlaan School	Gemeente	2009	Meerjarenraming: 2009 285.000*	Subsidies bij provincie worden aangevraagd. Het fietspad is betrokken bij de ontwikkeling van het Groene Hart.
	Reconstructie Laanweg	Gemeente	2009	172.500 292.550 sub.?	Subsidieaanvraag voor 2008 is afgewezen. Voor 2009 wordt opnieuw subsidie bij provincie aangevraagd. Planning is afwijking van wijkplan, was 2007.
	Herinrichting Heereweg tussen Sportlaan en Voorweg incl. kruising Voorweg	Gemeente	2011	Meerjarenraming: 2011 450.000	Subsidies bij provincie worden aangevraagd voor duurzaam veilig inrichten Heereweg.
	Knelpunt parkeren algemeen en ontwikkeling Park-and-Bike Transferium	Gemeente/Provincie	Verwachting is 2008/2009	P.M.	In afwachting van ontwikkelingen N9 en herontwikkeling centrum en Groene Hart.
	Uitbreiding uren hondenpoepzuiger	Gemeente	2008	Regulier budget	Miv 2008 zijn de uren van de hondenpoepzuiger structureel uitgebreid.
	Waterplan	Gemeente	2008/2009	Regulier budget	D De grote lijnen worden in 2008 opgesteld. Verdere uitwerking volgt in 2009. Planning is in afwijking van het wijkplan, was 2006.