

## MEMO van college aan de raad

datum : 3 december 2010 (binnen gekomen bij de griffie op 3 januari 2011)  
aan : Gemeenteraad  
van : College  
onderwerp : verantwoording Meerjaren Ontwikkeling Programma Investeringsbudget  
Stedelijke Vernieuwing (MOP ISV2)  
Portefeuillehouder: Alwin Hietbrink  
Inlichtingen bij: Arja de Waal

---

### Aanleiding

- De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in ARC van 13 april 2010 door wethouder A. Hietbrink

---

### Kernboodschap

- Wat was de exacte vraag en de toezegging?  
Achterliggende vraag: *Evaluatie van het MOP Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing*.  
Toezegging: De Raad te informeren over de voortgang van het ISV programma.

De verantwoording van het meerjaren ontwikkelingsplan ISV 2 is afgehandeld.  
De projecten die reeds zijn uitgevoerd en afgerond zijn middels de SISA verantwoord.

Het besluit over de subsidievaststelling, kenmerk 2010-63239, is ontvangen.  
Hierin is aangegeven dat de verplichtingen uit ISV1 zijn gerealiseerd en verantwoord.  
In de beschikking zijn de verplichtingen uit ISV 2 worden aangemerkt als projecten die moeten worden verantwoord na beëindiging ISV 3 (2014). Onder verplichtingen verstaan we projecten uit ISV2 die wel zijn gestart, waarbij ISV subsidie wordt ingezet, maar die daarom nog niet middels de SISA zijn verantwoord.

Conclusie tot nu toe:

ISV 1 volledig verantwoord  
ISV 2 verantwoord middels SISA een saldo van € 433.328

Ontvangen bijdrage ISV II	€807.820
Uitgaven ISV II	- 433.328
Resteert nog te verantwoorden	- 374.492

De projecten waarvoor in ISV 2 verplichtingen zijn aangegaan zijn respectievelijk:

- Reconstructie Hof te Bergen
- Renovatie Parnasiapark ( tweede fase)
- Bodeminformatiesysteem
- Actualisering bodembeleidsplan ( Oriënterende onderzoeken en nadere onderzoeken)

- Geluidssanering
- Aanleg slechtweer accommodatie Egmond aan Zee ( zit in herinrichting Pompplein)
- Jongerencentrum JOEB
- Slotpark
- Herinrichting Pompplein.

## **Bijlagen**

Welke bijlagen worden ter informatie toegevoegd

1. Format doelstellingen MOP ISV2 2005-2009
2. Vaststelling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2005-2009, Provincie Noord-Holland kenmerk2010-63239



Provincie  
Noord-Holland

Gemeente Bergen



10ip.06372

29/06/2010

Afdeling: *ontw. afd.*

Kopie aan: \_\_\_\_\_

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Burgemeester en Wethouders Bergen  
Postbus 175  
1860 AD BERGEN

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

L. Blommestijn

SHV/SUB/B

Doorkiesnummer (023) 514 3513

blommestijn@noord-holland.nl

**Betreft: Verlening investeringsbudget stedelijke vernieuwing  
Tijdvak 2010-2014**

Geacht college,

Met uw brief van 29 april 2010, door ons ontvangen op 3 mei 2010, heeft u uw definitieve ontwikkelingsprogramma 2010 t/m 2014 in het kader van de Wet stedelijke vernieuwing bij ons ingediend.

Bij brief van 2 september 2009, kenmerk 2009-47320, hebben wij het indicatieve budget voor ISV-3 aan u kenbaar gemaakt. Het totale investeringsbudget wordt toegekend voor de ISV 3 periode 2010 t/m 2014.

In uw ontwikkelingsprogramma heeft u aangegeven welke prestaties u in het kader van stedelijke vernieuwing de komende jaren wilt realiseren en welke investeringen hiervoor gepleegd moeten worden. Uw aanvraag om investeringsbudget voldoet aan de Wet stedelijke vernieuwing (hierna: Wet) en de Verordening stedelijke vernieuwing Noord-Holland 2010 (hierna: Verordening).

Wij hebben besloten uw ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing 2010 t/m 2014 goed te keuren.

**Verlening investeringsbudget**

Gelet op artikel 7 lid 1 van de Wet en de Verordening hebben wij besloten u investeringsbudget te verlenen voor het realiseren van de prestaties in het kader van stedelijke vernieuwing, zoals u die heeft opgenomen in uw ontwikkelingsprogramma voor het tijdvak 2010 t/m 2014.

De totale bijdrage aan investeringsbudget bedraagt € 485.848,- voor het uitvoeren van het ontwikkelingsprogramma.

Indien BTW een kostenpost vormt over de activiteiten en deze BTW niet verrekenbaar noch compensabel is, zijn deze BTW-kosten in het bedrag begrepen.

VERZONDEN 28 JUNI 2010 114

Kenmerk 23 JUNI 2010  
2010 36313

Uw kenmerk  
1000816

Postbus 3007  
2001 DA Haarlem  
Telefoon (023) 514 3143  
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33  
Haarlem [2012 DE]  
www.noord-holland.nl

### Verplichtingen

Wij wijzen u erop dat de in artikel 9 van de Wet genoemde verplichtingen op deze verlening van toepassing zijn. Deze verplichtingen kunnen door ons op een later tijdstip bij aparte beschikking nader worden uitgewerkt. Daarnaast leggen wij u de (volgende) verplichting(en) op. U bent verplicht om:

- uiterlijk 31 december 2014 te starten met de uitvoering van de activiteiten zoals opgenomen in het ontwikkelingsprogramma;
- uiterlijk 15 november 2010 ons de uitkomst van de regionale afstemming over het ontwikkelingsprogramma toe te zenden.

Op basis van artikel 16 van de Wet is het mogelijk dat wij naar aanleiding van de vaststelling van het ISV 2 budget een aantal verplichtingen toevoegen aan deze beschikking.

Wij wijzen erop dat het niet nakomen van de verplichtingen consequenties kan hebben voor de hoogte van het definitief vast te stellen investeringsbudget.

Bij deze verlening maken wij de volgende opmerking:

- Wij verzoeken u om de bodemprojecten over te nemen in het daarvoor beschikbaar gestelde format uit de handreiking ISV-3. Afstemming over deze tabel zal vervolgens plaatsvinden op ambtelijk niveau.

### Voorschotten

Rekening houdende met het betalingsritme van het rijk zullen wij de jaarlijkse voorschotten van het aan u verleende investeringsbudget ISV 3 als volgt uitbetalen:

Na ontvangst regionale afstemming	€ 48.584,80
December 2010	€ 48.584,80
Augustus 2011	€ 48.584,80
December 2011	€ 48.584,80
Augustus 2012	€ 48.584,80
December 2012	€ 48.584,80
Augustus 2013	€ 48.584,80
December 2013	€ 48.584,80
Augustus 2014	€ 48.584,80
December 2014	€ 48.584,80

### Voortgang

Jaarlijks zal een gesprek met u plaatsvinden over de voortgang van uw ontwikkelingsprogramma. Uiterlijk 1 mei 2013 dient u ons schriftelijk te informeren over de voortgang, de resultaten en een eventuele stagnatie in uw ontwikkelingsprogramma.



### **De aanvraag tot vaststelling van het investeringsbudget**

U bent verplicht – conform artikel 13 van de Wet – uiterlijk 15 juli 2015 – een aanvraag tot het vaststellen van het investeringsbudget bij ons in te dienen. De financiële verantwoording vindt op grond van de Financiële Verhoudingswet plaats door het zenden van uw jaarrekening op de gebruikelijke wijze aan het Ministerie van BZK. Wij kunnen regels met betrekking tot de verantwoording vanaf 1 januari 2011 vaststellen.

### **Publicaties**

Met het oog op het informeren van de burger over de besteding van belastinggelden zouden wij het zeer op prijs stellen indien u bij de uitvoering van projecten zelf en in publicaties hierover tot uitdrukking brengt dat projecten mede tot stand zijn gekomen met financiële steun van de rijks/provinciale overheid.

### **Staatssteun**

Wij willen u erop wijzen dat de mogelijkheid bestaat dat, bij de inzet door uw gemeente van het investeringsbudget bij ondernemingen, er sprake kan zijn van staatssteun. Daarom wijzen wij u naar de website van Europa Decentraal: [www.europadecentraal.nl](http://www.europadecentraal.nl).

### **Sanering weg- en railwaaï en bodemsanering**

De vaststelling van de hoogte van het indicatieve budget voor de ISV 3 periode voor uw gemeente is mede tot stand gekomen op basis van de aanname dat binnen uw gemeente in de komende vijf jaar ook maatregelen genomen worden om geluidshinder tegen te gaan. Daarnaast is bij de hoogte van de indicatieve budgetten tevens rekening gehouden met de aanpak van de zogenaamde spoedlocaties in de komende vijf jaar. Wij wijzen u erop dat, indien u ervoor kiest de betreffende bodem- en geluidsgelden voor deze ISV-periode voor andere doelen aan te wenden, door uw gemeente geen aanspraak meer kan worden gemaakt op een tegemoetkoming van de provincie in de saneringskosten (en onderzoekskosten) van bodem en geluid en dat uw gemeente zelf zal moeten voorzien in deze kosten.

### **Regelgeving**

Hiervoor zijn de Wet stedelijke vernieuwing en de Verordening stedelijke vernieuwing Noord-Holland 2010 genoemd. De wettekst is te vinden op de website [www.vrom.nl](http://www.vrom.nl) op de homepage (via de zoekfunctie).

De Verordening is te vinden op onze website [www.noord-holland.nl](http://www.noord-holland.nl) onder 'Digitaal Loket/Subsidies'.

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,  
namens dezen,



directeur Subsidies, Handhaving en Vergunningen  
dhr. N.J.M. Bot

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. U kunt telefonisch een folder aanvragen over de bezwaarprocedure (023-51441 41) of voor meer informatie de provinciale website bezoeken: [www.noord-holland.nl](http://www.noord-holland.nl).

Op 1 maart 2009 zijn wij gestart met een pilot voor het op informele wijze behandelen van bezwaren tegen subsidiebesluiten. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze pilot, wordt er op korte termijn telefonisch contact met u opgenomen. In verband hiermee verzoeken wij u dan ook om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden, waarop u overdag bent te bereiken. Voor meer informatie over deze pilot kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw K.M. Mur-Van Amerongen (tel. 023-5144253).

----- **PONK** -----

**PortefeuillehoudersOverleggen Regio Alkmaar  
Ruimtelijke Ordening**

Aan: Leden PONK RO i.v.m. PONK overleg op 1 juli 2010

Van: Alieke van Essen (regiocoördinator RO en V&V)

Datum: 22 juni 2010

---

**Onderwerp: Regionale afstemming ISV3**

---

**Doel behandeling:**

Kennisnemen van de ISV3 notities/meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) van de gemeenten Langedijk, Heiloo en Bergen ten behoeve van de regionale afstemming.

**Regionale afstemming ISV3**

In het kader van ISV3 (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) stelt de provincie het de notitie en programma gemeenten verplicht om hun programma of notitie voor ISV3 af te stemmen in regionaal verband. Het programma/ de notitie moet passen binnen bestaande en toekomstige regionale ontwikkelingen.

In het PONK-overleg van 25 maart 2010 is het meerjarenontwikkelingsprogramma ISV3 van de gemeente Heerhugowaard reeds regionaal afgestemd. In het PONK-overleg van 1 juli liggen nu ook de notities/MOP van de gemeenten Heiloo, Langedijk en Bergen voor. De provincie gaat pas over tot uitkering van de gelden als de gemeente kan aantonen dat de notitie ook regionaal is afgestemd.

Gemeente Alkmaar is een rechtstreekse gemeente bij het Rijk en heeft niet te maken met de voorschriften die de provincie voor de andere gemeenten in de regio heeft voor het indienen van aanvragen voor ISV3. De notitie is wel ter kennisname bij de PONK agenda gevoegd.

**Voorstel:**

Kennisnemen van de ISV3 notities/MOP van de gemeenten Langedijk, Heiloo en Bergen. De notities passen binnen de bestaande en toekomstige regionale ontwikkelingen. De notities zijn aan de orde gekomen in het PONK-overleg van 1 juli 2010 en zijn hiermee regionaal afgestemd.

## Formaat 1: Doelstellingen Meerjarenontwikkelingsprogramma - ISV-2 2005 - 2009

Rijksprestatievelden / Overige doelstellingen		Koppeling Gemeentelijke Prioriteiten		Financiën						Bovenlokale Afstemming				
Nummer prestatieveld	Prestatieveld / Outputdoelstelling / Outputindicator	Nummer genoemd in MOP	Kwantitatieve Resultaat in 2009	Kernthema Gemeente	programma-onderdeel	Totale kosten €	Ongedekt tekort €	ISV-2 bijdrage (Rijk) €	Rijk / Provincie anders dan ISV-2 bijdrage € UNA-ISV	Gemeentelijke bijdrage (eigen middelen, gemeentefonds etc.) €	Derden (woningbouwcorporaties, private partijen etc.) €	Resultaten Bovenlokale Afstemming	Uitgevoerd voor eind 2009	reden waarom niet is uitgevoerd voor einde 2009
1	Wonen													
1a.	Beter balans vraag en aanbod op gebied van wonen													
		A.5	Project Torensduin, Sloop van bibliotheek Zeeweg, realisatie 5 woningen Egmond aan Zee	Wonen, wonen/welzijn/zorg zuinig ruimtegebruik	Voorzien in plaatselijke woningvraag; zuinig ruimtegebruik door inbreiding	1.950.000	400.000	0		350.000	1.200.000	Totaalprogramma passend binnen regionaal Volkshuisvestingsplan	0%	opgenomen in project Ontwerp ons dorp. Opgenomen in MOP ISV3
		A.7	Project Tuin- en Oostdorp, sloop van 43 woningen en uitgangspunt is het realiseren 20 vrije sector woningen en 31 algemene huurwoningen. (waarvan 20 starters woningen)	Wonen, wonen/welzijn/zorg zuinig ruimtegebruik	Voorzien in plaatselijke woningvraag; zuinig ruimtegebruik door inbreiding	14.450.000	0	0	250.000		14.200.000	Totaalprogramma passend binnen regionaal Volkshuisvestingsplan	0%	Door politieke beladenheid heeft het project geen doorgang gekregen. Herstructurering van deze wijk heeft geen prioriteit. Het is echter wel een wens.
		A.13	Woningbouw Voorweg/Idenslaan, Schoorl, 9 woningen voor starters	Wonen, zuinig ruimtegebruik	Voorzien in plaatselijke woningvraag doelgroep starters; kwaliteit woningaanbod afstemmen op vraag.	1.200.000	150.000	0			1.050.000	Totaalprogramma passend binnen regionaal Volkshuisvestingsplan	100%	
		A.14	Herbestemming kavel Heereweg Groet, 8 starterswoningen.	Wonen, zuinig ruimtegebruik	Voorzien in plaatselijke woningvraag doelgroep starters; kwaliteit woningaanbod afstemmen op vraag.	950.000	0	0			950.000	Totaalprogramma passend binnen regionaal Volkshuisvestingsplan	100%	
		A.11	Herbestemming schoolgebouw, Rondelaan, Bergen, 4 appartementen	Wonen, zuinig ruimtegebruik	Versterken omgevingskwaliteit en leefbaarheid door behoud van cultuurhistorische elementen.	4.150.000	135.000	75.000		90.000	3.850.000	Totaalprogramma passend binnen regionaal Volkshuisvestingsplan	100%	



Nummer prestatievelid	Prestatievelid / Outputdoelstelling / Outputindicator	Nummer genoemd in MOP	Kwantitatieve Resultaat in 2009	Kernthema Gemeente	programma-onderdeel	Totale kosten €	Ongedekt tekort €	ISV-2 bijdrage (Rijk) €	Rijk / Provincie anders dan ISV-2 bijdrage € UNA-ISV	Gemeentelijke bijdrage (eigen middelen, gemeentefonds etc.) €	Derden (woningbouwcorporaties, private partijen etc.) €	Resultaten Bovenlokale Afstemming	Uitgevoerd voor eind 2009	reden waarom niet is uitgevoerd voor einde 2009
2. Aantallen omzettingen:														
a) Omzettingen huurwoningen in koopwoningen en b) vernietigde woningen														
	A.3	Sloop verouderde huurwoningen en vervangende nieuwbouw 72 woningen Eisenhowerstraat in Egmond aan Zee	Wonen, wonen/welzijn/zorg ;zuinig ruimtegebruik	Voorzien in plaatselijke woningvraag; kwaliteit woningaanbod afstemmen op vraag.	11.000.000	200.000	0			10.800.000	Totaalprogramma passend binnen regionaal Volkshuisvestingsplan	0%	plan is opgenomen in project Ontwerp ons dorp en is als zodanig opgenomen in ISV3. Initiatief woningstichting.	
	A.6	Sloop verouderde huurwoningen en nieuwbouw vervangende woningen Julianastraat, Egmond aan den Hoef, 17 woningen	Wonen, wonen/welzijn/zorg ;zuinig ruimtegebruik	Voorzien in plaatselijke woningvraag; kwaliteit woningaanbod afstemmen op vraag.	2.625.000	75.000	0			2.550.000	Totaalprogramma passend binnen regionaal Volkshuisvestingsplan	0%	woningstichting heeft geen prioriteit gegeven. Project niet uitgevoerd.	
	A.7	Project Tuin- en Oostdorp, sloop verouderde huurwoningen en sloop gemeenschapshuis)	zie onder 1.a.c genoemd		0	0								
	A.8	Sloop verouderde huurwoningen en nieuwbouw vervangende woningen Elkshove Bergen, 55 woningen	Wonen, zuinig ruimtegebruik	Voorzien in plaatselijke woningvraag; kwaliteit woningaanbod afstemmen op vraag.	8.000.000	200.000	0			7.800.000	Totaalprogramma passend binnen regionaal Volkshuisvestingsplan	0%	verandering van inzicht. Sloop nieuwbouw wordt meegenomen in herstructurering inclusief sloop gemeentehuis en nieuwbouw woningen.	
	A.12	Verspijkweg, Bergen aan Zee, sloop verouderde huurwoningen en nieuwbouw vervangende woningen (6)	Wonen, zuinig ruimtegebruik	Voorzien in plaatselijke woningvraag; kwaliteit woningaanbod afstemmen op vraag.	1.000.000	50.000	0			950.000	Totaalprogramma passend binnen regionaal Volkshuisvestingsplan	0%	in 2010 wordt gestrat met de sloop van de woningen. Herbouw start ook in 2010.	
3. Aantal ingrijpende woningverbeteringen														
	A.7	Project Tuin- en Oostdorp, realiseren 20 levensloopbestendige woningen (zie project Tuin- en Oostdorp 1c)	zie onder 1.a.c genoemd											
4. Toename aantal volledig toegankelijke woningen														
1b.	Huisvesting doelgroep													
	A.2	Uitbreiding verzorgingstehuis Heegemunde in Egmond-Binnen, realisatie 40 aanleunwoningen.	Wonen, wonen/welzijn/zorg ;zuinig ruimtegebruik	Woningbouw afstemmen op vraag; extra bouwen voor doelgroepen starters en 55+	6.300.000	300.000	0			6.000.000	Totaalprogramma passend binnen regionaal Volkshuisvestingsplan	0%	initiatief woningstichting, plan doorgeschoven	
	A.4	Uitbreiding Voorstraat, Prins Hendrikstichting in Egmond aan Zee, netto 40 zorgwoningen	Wonen, wonen/welzijn/zorg ;zuinig ruimtegebruik	Woningbouw afstemmen op vraag; extra bouwen voor doelgroepen starters en 55+	8.500.000	500.000	0			8.000.000	Totaalprogramma passend binnen regionaal Volkshuisvestingsplan	100%		
	A.7	Project Tuin- en Oostdorp, realiseren 20 starterswoningen( zie project Tuin- en Oostdorp 1c)	zie onder 1.a.c genoemd											
	A.9	Sloop verouderde huurwoningen en nieuwbouw vervangende huurwoningen (30). Natteweg Bergen	Wonen, wonen/welzijn/zorg ;zuinig ruimtegebruik	Voorzien in plaatselijke woningvraag doelgroep starters; kwaliteit woningaanbod afstemmen op vraag.	5.000.000	500.000	0			4.500.000	Totaalprogramma passend binnen regionaal Volkshuisvestingsplan	100%	100%	
	A.10	Kerkedijk 30 woningen, sloop verouderde woningen en nieuwbouw vervangende woningen	Wonen, wonen/welzijn/zorg ;zuinig ruimtegebruik	Voorzien in plaatselijke woningvraag doelgroep starters; kwaliteit woningaanbod afstemmen op vraag.	4.720.000	220.000	0			4.500.000	Totaalprogramma passend binnen regionaal Volkshuisvestingsplan	100%	100%	

Nummer prestatievelid	Prestatievelid / Outputdoelstelling / Outputindicator	Nummer genoemd in MOP	Kwantitatieve Resultaat in 2009	Kernthema Gemeente	programma-onderdeel	Totale kosten €	Ongedekt tekort €	ISV-2 bijdrage (Rijk) €	Rijk / Provincie anders dan ISV-2 bijdrage € UNA-ISV	Gemeentelijke bijdrage (eigen middelen, gemeentefonds etc.) €	Derden (woningbouwcorporaties, private partijen etc.) €	Resultaten Bovenlokale Afstemming	Uitgevoerd voor eind 2009	reden waarom niet is uitgevoerd voor einde 2009
<b>Omgevingskwaliteit</b>														
2a	<b>Omgevingskwaliteit: openbare ruimte</b> De verbetering van de kwaliteit van de (semi-) openbare ruimte  # Oppervlak (in m2 of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls	C.1	uitvoering plannen wijkplan Saenegheest m.b.t. verkeersmaatregelen en groenplan. Aantal m2 is ongeveer 300 m2. Verschillende vlekken in de wijk.	Versterken leefbaarheid door betere voorzieningen	versterken leefbaarheid en sociale samenhang dorpen en wijken	0							100%	
2b	<b>Omgevingskwaliteit: groen in de stad</b> De verbetering van grootschalig groen in de stad # Het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorend oppervlak (ha) 3											alleen gemeente.		
2c	<b>Omgevingskwaliteit: cultuurimpuls</b> # Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving door het integraal benutten en borgen van culturele kwaliteiten in de praktijk van de stedelijke vernieuwing  # Aantal wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar en integraal onderdeel uitmaken van de gebiedsontwikkeling en de mate waarin deze kwaliteiten zijn geborgd in lokale planfiguren en beleid		Implementatie cultuurhistorische waarde in de Ruimtelijke Ordening door Inventarisatie van de cultuurhistorische gebouwen en bouwwerken tbv behoud/herbestemming.	Omgevings kwaliteit; cultuurimpuls	versterken omgevingskwaliteit en leefbaarheid door behoud van cultuurhistorische elementen.	75.000	35.000			40.000		Alleen gemeente	100%	
		B.4	Realisatie centrum beeldende kunst	Omgevings kwaliteit; cultuurimpuls	versterken omgevingskwaliteit en leefbaarheid door behoud van cultuurhistorische elementen.	3.250.000	48.100	0		1.701.900	1.500.000	regionale afstemming	0%	Oude plan is afgeblazen. Nieuw plan is opgestart. Nu project Nieuw Kranenburg. Start bouw begin 2010.
		B.3	Beschermde dorpsgezicht Meerwijk; opwaardering inrichting openbare ruimten in de wijk. Terugbrengen van authentieke inrichting van de openbare ruimten, verzorging van bomen en inzaaien bermen.	Omgevings kwaliteit; cultuurimpuls	versterken omgevingskwaliteit en leefbaarheid door behoud van cultuurhistorische elementen.	60.000	12.176	7.824			40.000	Alleen gemeente	100%	
		B.1	Reconstructie hof te bergen, cultuurhistorische waarde herstellen. Vernieuwen bruggen, omvorming bomenbestand, reconstructie gemetselde banken, herprofilen oever, verplaatsen pad, begeleidingsnoei bestaande bomen, herstel trappen en hekwerken, plaatsen banken, prullenbanken en informatieborden, aanpassen terreinverlichting. Totaal oppervlak terrein 55 ha.	Omgevings kwaliteit; cultuurimpuls	versterken omgevingskwaliteit en leefbaarheid door behoud van cultuurhistorische elementen.	2.029.000	544.833	135.241	994.000	354.926		Alleen gemeente	30%	Werk is gestart. Sloten zijn uitgegraven. Nieuwe banken geplaatst.
		B.2	Renovatie Parnasiapark, Bergen aan Zee. Herstructureren cultuurhistorische waarde, terugbrengen oude elementen. Totaal oppervlak van het terrein 2,5 ha.	Omgevings kwaliteit; cultuurimpuls	versterken omgevingskwaliteit en leefbaarheid door behoud van cultuurhistorische elementen.	225.500	0	37.131	22.869	165.500			50%	2de fase start in 2010

Nummer prestatieveld	Prestatieveld / Outputdoelstelling / Outputindicator	Nummer genoemd in MOP	Kwantitatieve Resultaat in 2009	Kernthema Gemeente	programma-onderdeel	Totale kosten €	Ongedekt tekort €	ISV-2 bijdrage (Rijk) €	Rijk / Provincie anders dan ISV-2 bijdrage € UNA-ISV	Gemeentelijke bijdrage (eigen middelen, gemeentefonds etc.) €	Derden (woningbouwcorporaties, private partijen etc.) €	Resultaten Bovenlokale Afstemming	Uitgevoerd voor eind 2009	reden waarom niet is uitgevoerd voor einde 2009
2d	<b>Omgevingskwaliteit: bodemsanering</b> Sanering van de bodemverontreiniging in het stedelijk gebied (incl. nazorg en asbest)			omgevingskwaliteit, milieukwaliteit.	Verbeteren bodemkwaliteit; realiseren inreidingslocaties; zuinig ruimtegebruik.									
	<b>Bodem informatie systeem BIS</b>													
	Invoeren rapporten		40 euro per rapport, 774 rapporten	114 rapporten		30.960		4.089		15.480			15%	114 rapporten ingevoerd
	Actualiseren BIS		10.000/jr over 4 gemeenten	1		4.012		2.006		2.006			100%	actualisatie 2007
	<b>Bodemkwaliteitskaarten</b>													
	Bodemonderzoeken t.b.v. kwaliteitskaart		50 VO's x 1000			50.000	50.000	-					0%	doorgeschoven naar 2010
	Onderhoud bodemkwaliteitskaart					5.474		2.634		2.840			100%	actualisatie ingevoerd
	Actualiseren bodembeleidsplan		25.000 over 4 gemeenten			6.250		3.125		3.125			100%	
	<b>Onderzoek uit werkvoorraad</b>													
	Oriënterend onderzoek		103 clusters x 5/25jr =21 HO's a 2250	73 onderzoeken		47.250		42.718					71%	73 locaties uitgevoerd
	Nader onderzoek (gemeente)		gem. doorstroom 45%x21=3 a 30000			63.114	0	3114			60.000		100%	peilbuis Lamoraalweg
	Nader bodemonderzoek (particulier)													
	Saneringsonderzoek, -plan, -bestek (gemeente).		gem. doorstroom 67%x9=1a 45500			45.500		0			45.500			
	San.ondz, -plan, -bestek, sanering, evaluatie (part.)													
	Sanering inclusief evaluatie (gemeente)		1x 120000			120.000		0			120.000			
	Inventarisatie asbestverdachte locaties		idem OO's			35.438		0			35.438			
	<b>Bodemsanering vml. bedrijfsterreinen (BSB)</b>													
	Inventariserend onderzoek		77 BS-locaties met vervolg in Globis x 5/25 =15x 1000 15 onderzoeken.			15.000					15.000			
	2 Nader onderzoek		gem. doorstroom 45%x15=7 a 15000			105.000					105.000			
	3 Saneringsondz., -plan, -bestek, sanering, evaluatie		gem. doorstroom 67%x7=2 a (45500+120000)/2			164.500					164.500			
	<b>Bodemsanering vml. bedrijfsterreinen (Globis)</b>													
	1 Rijksweg 20-22 (Verco, NH.0373.00054)													
	Saneringsonderzoek, -plan, -bestek					45.500	0				45.500			
	Sanering en evaluatie					160.650	0				160.650			
	<b>Autonome saneringen (particulier)</b>													
	Verkennd onderzoek		tbv eigendomsoverdrachten 60 stuks			60.000					60.000			
	Nader onderzoek													
	Saneringsondz., -plan, -bestek, sanering, evaluatie													
	<b>Bodemonderzoek uit Bouwverordening</b>													
	Verkennd onderzoek		plm. 40/jaar bouwvergunningen x 1000			200.000					200.000			
	Nader onderzoek		gem. doorstroom 45%x200=90 a 15000			1.350.000					1.350.000			
	Saneringsondz., -plan, -bestek, sanering, evaluatie		gem. doorstroom 67%x90=60 a (45500+120000)/2			4.935.000					4.935.000			
	<b>Besluit opslaan ondergrondse tanks (BOOT)</b>													
	Tanksanering inclusief bodemonderzoek		25 per jaar a 8000 (gepland 125 stuks)			1.000.000					1.000.000			
	Tanksanering met kleine bodemsanering		2 per jaar a 8000 (gepland 10 stuks)			80.000					80.000			
	Tanksanering met grote bodemsanering		1 per jaar a 16000 (gepland 5 stuks)			80.000					80.000			
	<b>Nulonderzoek Wet milieubeheer</b>													
	Nul-situatie onderzoek		plm. 10/jaar Wm-vergunningen x 1000			50.000					50.000			
	Nader onderzoek		gem. doorstroom 45%x50=22 a 15000			330.000					330.000			
	Saneringsondz., -plan, -bestek, sanering, evaluatie		gem. doorstroom 67%x22=14 a (45500+120000)/2			1.151.500					1.151.500			
	<b>voorfinancieringsregeling Bodemsanering 30%</b>													
	specificatie in aparte brief													
	<b>Voorstr. 41, 40 woningen Pr. Hendrikstichting Bergen, NH.0373.xxxxx</b>													
	Saneringsonderzoek, -plan, -bestek					45.500		0			45.500			
	Sanering en evaluatie					240.000	0	160.000			80.000		100%	
	Monitoring/nazorg 5 jr.		5000/jr.			15.000					15.000			
	<b>Bergerweg Bergen (Anema, NH.0373.0005)</b>													
	Saneringsonderzoek, -plan, -bestek					45.500			45.500			Wbb locatie		
	Sanering en evaluatie					?			?	326.000		Wbb locatie		
	<b>Gasfabriek Egmond aan Zee, NH.0373.00062</b>							45.844						
	monitoring 5 jr.	D.4	100% ISV											
	<b>Hanswijk II, Egmond aan den Hoef</b>													
	Sanering en evaluatie		50% ISV op 50.000			50.000			20.000	5.000	25.000		100%	
	<b>Kogendijk 92, Bergen</b>													
	Sanering en evaluatie		UNA locatie			120.000			120.000			Wbb locatie		

Nummer prestatievelid	Prestatievelid / Outputdoelstelling / Outputindicator	Nummer genoemd in MOP	Kwantitatieve Resultaat in 2009	Kernthema Gemeente	programma-onderdeel	Totale kosten €	Ongedekt tekort €	ISV-2 bijdrage (Rijk) €	Rijk / Provincie anders dan ISV-2 bijdrage € UNA-ISV	Gemeentelijke bijdrage (eigen middelen, gemeentefonds etc.) €	Derden (woningbouwcorporaties, private partijen etc.) €	Resultaten Bovenlokale Afstemming	Uitgevoerd voor eind 2009	reden waarom niet is uitgevoerd voor einde 2009
	<b>Bouwlocaties</b>													
	De Marke, 32 woningen													
	De Tuinen I, 58 woningen													
	Project Tuin- en Oostdorp, sloop van 43 woningen en uitgangspunt is het realiseren 20 vrije sector woningen en 31 algemene huurwoningen.													
	Voorweg/Idenslaan bouw 9 starters woningen													
	Zakedijkje, 31 woningen													
	Heereweg 244-246 (plan Duinstee), 8 woningen													
	Brede School, 5 woningen													
	PM: 10x VO Bouwverordening		5000 per locatie			50.000				25.000	25.000			
	4x Nader onderzoek		gem. doorstroom 45%x10=4 a 15000			40.000	10.000				30.000			
	3x Saneringsondz., -plan, -bestek, sanering, evaluatie		gem. doorstroom 67%x4,5=3 a (45500+120000)/2			248.250	62.062				186.188			
	<b>NaVOS</b>													
	<b>Stortplaatsen Bergen</b>													
	Baakmeerdijk, Bergen, NH.0373.0001					10.000					10.000			
	Oosterdijk, Bergen, NH.0373.0002					10.000					10.000			
	Sportlaan, Egmond, NH.0373.00063					10.000					10.000			
	Mosselaan Egmond, NH.0373.00064					10.000					10.000			
	Koogerweg, Schoorl, NH.0373.00045					10.000					10.000			
	Leipolder, Schoorl, NH.0373.000					10.000					10.000			
	Houtjeslaan, Schoorl, NH.0373.000					10.000					10.000			
	Evendijk, Schoorl, NH.0373.000					10.000					10.000			
	Tankgracht Oudendijk, Schoorl, NH.0373.000					10.000					10.000			
2e	<b>Omgevingskwaliteit: Geluidssanering</b> Er zijn reeds 10 woningen gesaneerd.	B.26	Saneren woningen op A-lijst ten behoeve van geluidsniveau door geluidwerende maatregelen. Egmond Herenweg totaal 10 stuks.	omgevings kwaliteit, milieukwaliteit.		68.800		68.800				uitvoering op regionaal niveau, taken overgedragen aan gemeente Alkmaar	100%	
2f	<b>Omgevingskwaliteit: Luchtkwaliteit</b> Verbeteren van de binnenstedelijke luchtkwaliteit		de metingen in de gemeente Bergen geven aan dat op de gemeten locatie de waarden binnen de norm vallen. Er zijn geen extra voorzieningen op dit gebied nodig.											
2g	<b>Omgevingskwaliteit: Milieukwaliteit</b>	B.24	integreren bestaande plannen tot gemeentelijk rioleringsplan	omgevings kwaliteit, milieukwaliteit.	Tegengaan milieuhinder; duurzaam waterbeheer.	1.480.000				1.480.000				
2h	<b>Omgevingskwaliteit: Water en watersystemen</b>	B.25	realisatie milieustraten 2 stuks	omgevings kwaliteit, milieukwaliteit.	Verbeteren milieukwaliteit	p.m.								
			Baggerwerkzaamheden	omgevings kwaliteit, milieukwaliteit.	Verbeteren milieukwaliteit	420.034				420.034				
	<b>Waterbodemsaneringen</b>													
	Bergen - omgeving rondom begraafplaats en sportcomplex		vak 14, 1032 m3, klasse 4			100.844	25.211	0		36.416	39.217			
	Bergen - omgeving Lindenlaan		vak 12, 1195 m3, klasse 3			73.205	18.301	0		36.644	18.260			
	Bergen - Nassaulaan		vak 19, 9 m3, klasse 3			6.175	1.544	0		4.631				
	Bergen - Van Reenenpark en oude begraafplaats		vak 18, 353 m3, klasse 3			20.140	5.035	0		15.105				
	Aagtdorp - Boschmanweg		vak 8, 111 m3, klasse 3			10.972	253	0		507	10.212			
	Slotgracht Egmond aan den Hoef		waterbodem onder het slib			100.000	25.000	0			75.000			



Nummer prestatieveld	Prestatieveld / Outputdoelstelling / Outputindicator	Nummer genoemd in MOP	Kwantitatieve Resultaat in 2009	Kernthema Gemeente	programma-onderdeel	Totale kosten €	Ongedekt tekort €	ISV-2 bijdrage (Rijk) €	Rijk / Provincie anders dan ISV-2 bijdrage € UNA-ISV	Gemeentelijke bijdrage (eigen middelen, gemeentefonds etc.) €	Derden (woningbouwcorporaties, private partijen etc.) €	Resultaten Bovenlokale Afstemming	Uitgevoerd voor eind 2009	reden waarom niet is uitgevoerd voor einde 2009
<b>3</b>	<b>Zorgvuldig Ruimtegebruik</b>													
<b>3a</b>	<b>Intensivering woningbouw</b>													
	Per saldo intensivering woningbouw binnen bestaand bebouwd gebied		Project Tuin- en Oostdorp, realiseren 30 vrije sector woningen en 51 algemene huurwoningen.	<b>zie onder 1.a.c genoemd</b>								Totaalprogramma passend binnen regionaal Volkshuisvestingsplan		
	# Saldo toe te voegen woningen in bestaand bebouwd gebied	<b>A.5</b>	Project Torensluik, Sloop van bibliotheek Zeeweg, realisatie 5 woningen Egmond aan Zee	Wonen, wonen/welzijn/zorg zuinig ruimtegebruik	Voorzien in plaatselijke woningvraag; zuinig ruimtegebruik door inbreiding									project opgenomen in project Ontwerp ons Derp. Doorgeschoven naar ISV3
		<b>A.11</b>	Herbestemming schoolgebouw, Rondelaan, Bergen, 4 appartementen	Wonen, zuinig ruimtegebruik	Versterken omgevingskwaliteit en leefbaarheid door behoud van cultuurhistorische elementen.								<b>100%</b>	
		<b>A.2</b>	Uitbreiding verzorgingstehuis Heegemunde in Egmond-Binnen, realisatie 40 aanleunwoningen.	Wonen, wonen/welzijn/zorg zuinig ruimtegebruik	Woningbouw afstemmen op vraag; extra bouwen voor doelgroepen starters en 55+								<b>0%</b>	initiatief woningstichting
		<b>A.4</b>	Uitbreiding Voorstraat, Prins Hendrikstichting in Egmond aan Zee, netto 40 zorgwoningen	Wonen, wonen/welzijn/zorg zuinig ruimtegebruik	Woningbouw afstemmen op vraag; extra bouwen voor doelgroepen starters en 55+								<b>100%</b>	
		<b>C.2</b>	Ruimtelijke inpassing Brede school Saenegeest om bestaande en te verwachten infrastructurele problemen aan te passen door verkeers- en parkeermaatregelen (wijkplan Saenegeest), inclusief bouw 5 woningen.	Versterken leefbaarheid door betere voorzieningen	adequate voorzieningen op gemeenteniveau t.b.v. bevorderen leefbaarheid								<b>95%</b>	Oplevering wordt begin 2010 verwacht
<b>3b</b>	<b>Bereikbaarheid</b>													
			in opdracht van de provincie is een project bereikbaarheid kust gestart.										<b>100%</b>	
<b>4</b>	<b>Fysieke voorwaarden voor een aantrekkelijke sociale en veilige omgeving</b>													
<b>4a</b>	<b>Fysieke ruimte voor sociale voorzieningen</b>													
	# Fysieke ruimte scheppen voor sociale voorzieningen (een zgn. open doelstelling)	<b>C.1</b>	Opstellen en uitvoeren wijkplannen i.s.m. inwoners. 3 à 4 wijkplannen per 1 à 1,5 jaar; prioriteit bij Groet, School-centrum, Bergen aan Zee, Egmond aan Zee	Een aantrekkelijke, sociale en veilige omgeving op dorps en wijkniveau.	Fysieke voorwaarden voor een aantrekkelijke sociale en veilige omgeving	<b>560.000</b>			<b>40.000</b>	<b>520.000</b>		<b>alleen gemeente</b>	<b>doorgaand proces</b>	<b>doorgaand proces</b>
		<b>C.2</b>	Ruimtelijke inpassing Brede school Saenegeest om bestaande en te verwachten infrastructurele problemen aan te passen door verkeers- en parkeermaatregelen (wijkplan Saenegeest), inclusief bouw 5 woningen.	Versterken leefbaarheid door betere voorzieningen	adequate voorzieningen op gemeenteniveau t.b.v. bevorderen leefbaarheid	<b>6.382.602</b>	<b>0</b>	<b>61.858</b>	<b>750.000</b>	<b>5.570.744</b>		<b>alleen gemeente</b>	<b>95%</b>	Oplevering wordt begin 2010 verwacht
		<b>C.3</b>	bouwkundige aanpassingen om Sportcentrum De Beeck geschikt te maken voor multifunctioneel gebruik ten behoeve van maatschappelijk gewenste activiteiten.	Versterken leefbaarheid door betere voorzieningen	adequate voorzieningen op wijkniveau t.b.v. bevorderen leefbaarheid	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>21.008</b>		<b>103.992</b>		<b>alleen gemeente</b>	<b>100%</b>	
		<b>C.4</b>	Verbouw en herinrichting 't Oude Raethuys, Bergen, ten behoeve van verbreding gebruiksmogelijkheden	Versterken leefbaarheid door betere voorzieningen	adequate voorzieningen op dorpsniveau t.b.v. bevorderen leefbaarheid	<b>125.000</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>		<b>94.500</b>		<b>alleen gemeente</b>	<b>0%</b>	Door politieke keuzes is het project niet doorgegaan.
		<b>C.5</b>	Uitvoering maatregelen wijkplan Aagtdorp ten behoeve van de veiligheid. Verbetering openbare verlichting, bebording en aanduidingen	Versterken leefbaarheid door betere voorzieningen	bevorderen leefbaarheid op dorpsniveau.	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>		<b>54.000</b>			<b>100%</b>	
		<b>C.6</b>	Herinrichting Kerkplein Egmond-Binnen, vernieuwen straatwerk, aanpassen verkeersinrichting, parkeren, vernieuwen straatmeubilair, vernieuwen speelgelegenheden, aanpassing bestemming rond muziekterrein	bevorderen leefbaarheid op dorpsniveau	Versterken leefbaarheid en veiligheid door verbetering infrastructuur en herinrichting openbare ruimte	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>		<b>105.000</b>	<b>55.000</b>	<b>Alleen gemeente</b>	<b>100%</b>	

Nummer prestatievelid	Prestatievelid / Outputdoelstelling / Outputindicator	Nummer genoemd in MOP	Kwantitatieve Resultaat in 2009	Kernthema Gemeente	Programma-onderdeel	Totale kosten €	Ongedekt tekort €	ISV-2 bijdrage (Rijk) €	Rijk / Provincie anders dan ISV-2 bijdrage € UNA-ISV	Gemeentelijke bijdrage (eigen middelen, gemeentefonds etc.) €	Derden (woningbouwcorporaties, private partijen etc.) €	Resultaten Bovenlokale Afstemming	Uitgevoerd voor eind 2009	reden waarom niet is uitgevoerd voor einde 2009	
		C.7	Aanleg slechtweeraanpak voor ouderen Egmond aan Zee, bij centrale strandafgang, in combinatie met beheersaccommodatie fietsenstalling	bevorderen leefbaarheid op dorpsniveau	Versterken leefbaarheid en veiligheid door verbetering infrastructuur en herinrichting openbare ruimte	25.000	0	5.000		20.000	0	Alleen gemeente	0%	plan opgenomen in project herstructurering Poppelplein. Uitvoering 2010. Meegenomen in ISV3	
		was D.13	aanpassingen jongerencentrum JOEB, Egmond Binnen	Versterken leefbaarheid door betere voorzieningen	adequate voorzieningen op wijkniveau t.b.v. bevorderen leefbaarheid	500.000	0	94.782		405.218		Alleen gemeente	0%	project is herzien. Nu wordt gesproken over nieuwbouw. Renovatie nog steeds optie. Project JOEB doorgeschoven naar 2010.	
5	Niet gerealiseerde doelstellingen uit het oude programma														
		D.1	Herinrichting woonflat Dorus Rijkersplein, Kennedyflats en woningen Eisenhowerstraat, Egmond aan Zee, onder andere ten behoeve van senioren	Woningbouw afstemmen op vraag; extra bouwen voor doelgroepen starters en 55+	Woningbouw afstemmen op vraag; extra bouwen voor doelgroepen starters en 55+	140.000	5.500	0		4.500	130.000		0%	opgenomen in project Ontwerp ons Derp. Gebied is zeer omstreken sloop Kennedyflat is uit het project geschrapt. Onvoldoende draagvlak. Privaat bezit.	
		D.2	Inrichting dorpsweide Egmond a/d Hoef	Omgevings kwaliteit: groen in de stad	verbeteren leefbaarheid	52.500	6.500	0	0	46.000		alleen gemeente	100%		
		D.3	Project Slotkwartier in Egmond a/d Hoef, met daarop aansluitend het slotpark	Omgevings kwaliteit: cultuurimpuls	versterken omgevingskwaliteit en leefbaarheid door behoud van cultuurhistorische elementen	200.000	0	0	50.000	150.000		alleen gemeente	0%	project in 1ste opzet aangehouden. In afgeslankte vorm, project Slotpark opnieuw gestart.	
			Opknappen Slotkwartier "De Lamoraal op de schop	Omgevings kwaliteit: cultuurimpuls", versterken leefbaarheid, herinrichting openbare ruimte	versterken omgevingskwaliteit en leefbaarheid door behoud van cultuurhistorische elementen	93.591	0	40.000		53.591		alleen gemeente	10%	werk gestart 2009	
		D.5	Herinrichting Poppelplein Egmond aan Zee. vernieuwen straatwerk, rekening houdend met mensen met een fysieke beperking, vernieuwen straatmeubilair.	Versterken leefbaarheid en veiligheid door verbetering infrastructuur en herinrichting openbare ruimte	bevorderen leefbaarheid op dorpsniveau; versterken toerisme als economische motor	800.000	0	36.498	0	763.502		alleen gemeente	5%	Plan door problematiek wateroverlast doorgeschoven naar 2010. Project staat in verbinding met ontwikkelingen Voorstraat. Uitvoering 2010. Meegenomen in ISV3	
		D.6	Aanleg fietspaden Zeeweg, Egmond aan Zee	Versterken leefbaarheid en veiligheid door verbetering infrastructuur en herinrichting openbare ruimte	bevorderen leefbaarheid op dorpsniveau; versterken toerisme als economische motor	500.000	193.176	0	0	306.824		alleen gemeente	0%	Onderhandelingen met PWN en discussie EHS hebben planvorming opgehouden. Projecten worden in ILG programma opgenomen.	
		D.7	Autoluw maken Ruinekerkgebied, Bergen	Versterken leefbaarheid en veiligheid door verbetering infrastructuur en herinrichting openbare ruimte	bevorderen leefbaarheid op dorpsniveau; versterken centrumfunctie	432.000	54.000	0	0	378.000		alleen gemeente	0%	discussie bevolking en politieke druk hebben gezorgd voor stagnering project. Nieuw plan wordt voorbereid. Realisatie wordt in 2010 verwacht.	
		D.8	Voltooi herinrichting centrum Bergen	Versterken leefbaarheid en veiligheid door verbetering infrastructuur en herinrichting openbare ruimte	bevorderen leefbaarheid op dorpsniveau; versterken centrumfunctie	1.200.000	292.440	0	408.402	408.402	90.756	alleen gemeente	10%	start eerste fase in 2010	
		D.9	Reconstructie Zeeweg, Bergen aan Zee, vernieuwen straatwerk rekening houdend met mensen met een fysieke beperking, verkeerssituatie aanpassen, herinrichting parkeerplaatsen, vernieuwen straatmeubilair.	Versterken leefbaarheid en veiligheid door verbetering infrastructuur en herinrichting openbare ruimte	bevorderen leefbaarheid op dorpsniveau; versterken toerisme als economische motor	210.000	27.311	0	0	160.000	22.689	alleen gemeente	100%		

Nummer prestatieveld	Prestatieveld / Outputdoelstelling / Outputindicator	Nummer genoemd in MOP	Kwantitatieve Resultaat in 2009	Kernthema Gemeente	Programma-onderdeel	Totale kosten €	Ongedekt tekort €	ISV-2 bijdrage (Rijk) €	Rijk / Provincie anders dan ISV-2 bijdrage € UNA-ISV	Gemeentelijke bijdrage (eigen middelen, gemeentefonds etc.) €	Derden (woningbouwcorporaties, private partijen etc.) €	Resultaten Bovenlokale Afstemming	Uitgevoerd voor eind 2009	Reden waarom niet is uitgevoerd voor einde 2009
		D.10	Herinrichting Van Wijkplein, Bergen aan Zee, vernieuwen straatwerk, vernieuwen straatmeubilair.	Versterken leefbaarheid en veiligheid door verbetering infrastructuur en herinrichting openbare ruimte	bevorderen leefbaarheid op dorpsniveau; versterken toerisme als economische motor	420.000	61.311	0	0	336.000	22.689	alleen gemeente	100%	
		D.11	Sportstimulering jeugd en jeugdhulpverlening (in samenwerking met Alkmaar)	Versterken leefbaarheid door betere voorzieningen	Versterken leefbaarheid door betere voorzieningen	350.000	50.000	0	150.000	150.000		Alleen gemeente	100%	
		D.12	Verbeteren toegankelijkheid openbare voorzieningen voor gehandicapten	Versterken leefbaarheid door betere voorzieningen	Bevorderen toegankelijkheid voorzieningen voor gehandicapten en ouderen	230.000				230.000				

Nummer prestatievelid	Prestatievelid / Outputdoelstelling / Outputindicator	Nummer genoemd in MOP	Kwantitatieve Resultaat in 2009	Kernthema Gemeente	programma-onderdeel	Totale kosten €	Ongedekt tekort €	ISV-2 bijdrage (Rijk) €	Rijk / Provincie anders dan ISV-2 bijdrage € UNA-ISV	Gemeentelijke bijdrage (eigen middelen, gemeentefonds etc.) €	Derden (woningbouwcorporaties, private partijen etc.) €	Resultaten Bovenlokale Afstemming	Uitgevoerd voor eind 2009	reden waarom niet is uitgevoerd voor einde 2009
		D.13	Aanbrengen geluidwerende voorzieningen jeugdthek Egmond-Binnen	Versterken leefbaarheid door betere voorzieningen	adequate voorzieningen jeugd; bevorderen leefbaarheid	140.000	6.000	0		128.000	6.000		0%	project is herzien. Nu wordt gesproken over nieuwbouw. Renovatie nog steeds optie. Project JOEB doorgeschoven naar 2010.
		D.14	Aanpassing De Oorsprong, Schoorl en/of De Blinkerd in Schoorl in het kader van een optimale verzorgingsstructuur ten behoeve van verbreding gebruiksmogelijkheden	adequate voorzieningen op dorpsniveau t.b.v. bevorderen leefbaarheid	aanpassingen in kader van optimale verzorgings structuur.	715.000		0		491.787	200.000		0%	Oorsprong is verkocht. Project wordt in een andere samenstelling opnieuw bekeken.
		D.15	Realiseren permanente peuterspeelzaal in Groet	bevorderen leefbaarheid op dorpsniveau	aanpassingen in kader van optimale verzorgings structuur.	105.000	21.000	0		25.000	59.000		100%	
		D.16	Herinrichting omgeving Bowling conform structuurvisie. vernieuwen straatwerk, vernieuwen straatmeubilair, aanbrengen hekwerken, plaatsen fietsenrekken	Bevorderen economische ontwikkeling door versterking toerisme	versterken toerisme als economische motor	300.000	50.000			50.000	200.000		0%	project opgenomen in Ontwerp ons derp. Doorgeschoven naar ISV3
		D.17	Herinrichting omgeving centrale strandafgang conform Structuurvisie, vernieuwen straatwerk, aanleggen parkeerplaatsen, vernieuwen straatmeubilair.	Bevorderen economische ontwikkeling door versterking toerisme	versterken toerisme als economische motor	540.000	20.000	0		520.000			0%	project opgenomen in Ontwerp ons derp. Doorgeschoven naar ISV3
		D.18	Herinrichting strandopgang zuid en Rode Plein conform Structuurvisie	Bevorderen economische ontwikkeling door versterking toerisme	versterken toerisme als economische motor	1.205.000	63.000	0		1.142.000			0%	moet in nieuwe structuurvisie worden geregeld.
		D.19	Camperduin, nieuw te realiseren fietsenstalling inclusief openbaar toilet	Bevorderen economische ontwikkeling door versterking toerisme	versterken toerisme als economische motor	75.000	25.000	0	50.000				0%	project geschrapt. Planologisch niet haalbaar.
6	Overige gemeentelijke doelstellingen stedelijke economie	E.1	realisatie informatiecentrum windmolenpark en vaarvoorzieningen	versterken toerisme als economische motor	Stichten informatiecentrum windmolenpark; mogelijk maken bezoekwindmolens	p.m							100%	gerealiseerd door privaat initiatief. Gerealiseerd in samenwerking met VVV
		E.2	opzetten fietsknooppunten systeem, aanleg fietspaden	versterken toerisme als economische motor	Bevorderen economische ontwikkeling door versterking toeristische infrastructuur	p.m							100%	
		E.3	Aanleg van ten minste één transferium met verbetering openbaar vervoer en gebruik moderne communicatie-middelen, passend in op te stellen gemeentelijk verkeers-beleid en bij provinciale nota Recreatie en toerisme 2004-2007	versterken toerisme als economische motor; bevorderen leefbaarheid kustdorpen	versterken toerisme als economische motor; bevorderen leefbaarheid kustdorpen	p.m							0%	niet haalbaar
		E.4	Aanleg fietspad Egmond aan Zee - Bergen aan Zee **	versterken toerisme als economische motor; bevorderen leefbaarheid kustdorpen	versterken toerisme als economische motor; bevorderen leefbaarheid kustdorpen	300.000	200.000	0		100.000				opgenomen in ILG
		E.5	Aanleg skate/skeeleroutes	versterken toerisme als economische motor; bevorderen leefbaarheid kustdorpen	versterken toerisme als economische motor; bevorderen leefbaarheid kustdorpen	p.m								geen prioriteit. Doorgeschoven
		E.6	Waterberging (voorzieningen om rioolverstort te beëindigen) Egmond aan Zee (in het kader van het verkrijgen van de Blauwe Vlag)	versterken toerisme als economische motor; bevorderen leefbaarheid kustdorpen	realisatie waterberging nabij Egmond aan Zee	1.500.000	300.000	0	0	1.200.000				In uitvoering



